ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 19

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
63)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ KHDL ರವರಿಗೆ Construction of culverts 2nd main at Raghavendranagara W.No.13 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 22-2-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 31-8-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 69 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 2/9/13
64)	ಕೆ.ಕೆ) ಪಿಂಡಿಕೆ (63) ರ ವಾಂಡಿಯಂತೆ 69 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ರಾಯಧನ ಕಾಲವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ 2/9/13
65)	ಕೆ.ಕೆ) ನಿಗದಿತ ಮುಂಗಾಲ 69 ದಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇಕಡಾ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.15000/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2/9/13 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು